

Erweiterung Ki.Ta. St. Josef in Lippstadt

Mehrkostenaufstellung - 25.09.2014

	Menge	EP in €	Ges.kosten
Forderungen der Bauaufsicht der Stadt Lippstadt			
1.0 Errichtung einer Blitzschutzanlage			
Abrechnung Mauermann, 13.09.13, Aussenarbeiten	1,00 psch	5.358,28	5.358,28 €
Abrechnung Schirmer, 30.09.13, Innenarbeiten	1,00 psch	1.363,56	1.363,56 €
			6.721,84 €
2.0 Anforderungen an Fluchtwege			
1 zusätzliche Notausgangstür im Raum Küche (EG), Abrechnung Schäfermeier, 31.07.13	1,00 psch	1.612,45	1.612,45 €
3.0 Aussenanlagen im Umbaubereich			
Abrechnung Köhler, 2 Stellplätze und Podeste NA	1,00 psch	10.143,38	10.143,38 €
Summe Forderungen Bauaufsicht 1.0 - 3.0			18.477,67 €
Sonstige Massnahmen			
4.0 Unterlaufschutz der Aussentreppe			
Abrechnung Kegel (Stahlbau), 02.04.2013	1,00 psch	1.100,75	1.100,75 €
Abrechnung Glahe (Verkleidung), 16.09.2013	1,00 psch	1.237,66	1.237,66 €
			2.338,41 €
5.0 Aussenanlagen, Sonstige			
Baumfällungen	1,00 psch		
Erneuerung Haupteingang, Abrechnung Köhler, 23.01.14	1,00 psch	3.431,75	3.431,75 €
Mehraufwand Innenhof, Abbruch Trenn-MW, Abrechnung Köhler, 23.01.14	1,00 psch	3.874,50	3.874,50 €
Zusatzarbeiten Sanierung, Abrechnung Köhler, 23.01.14	1,00 psch	2.337,72	2.337,72 €
			9.643,97 €
6.0 zusätzliche Innenausbaumassnahmen			
Malerarbeiten : Wand- und Deckenanstrich im Bereich der vorh. Gruppen 1+2 und Flur als Sanierungsmassnahmen	1,00 psch	7.489,34	7.489,34 €
Treppengeländer vorh. Innentreppe : Demontage, beidseitig 2-läufiger Handlauf neu Abrechnung Kegel (Stahlbau), 19.08.13	1,00 psch	1.547,73	1.547,73 €
			9.037,07 €
Summe sonstige Massnahmen 4.0 - 6.0			21.019,45 €
7.0 Umzugskosten: Auf- und Abbau der Möbel inkl. Küche			8.435,47 €
Mehrkosten Brutto gesamt			47.932,59 €

Kosten in Höhe von 2.361,59 € wurden an anderer Stelle eingespart.

Tatsächliche Mehrkosten: 45.571,00 €