



STADT **LIPPSTADT**

Vorlage Nr.

570/2000

Hochbauamt

in öffentlicher Sitzung

in nichtöffentlicher Sitzung

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Bau- und Verkehrsausschuss	13.12.2000
Rat	18.12.2000

TOP

Bericht über den bisherigen Einsatz der Haushaltsmittel im Rahmen des "14 Mio. DM Budgets"

Inhalt der Mitteilung

Der Bau- und Verkehrsausschuß hat in seiner Sitzung am 21.09.00 folgenden Beschluss gefaßt:

"Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen einer Mitteilungsvorlage im Haupt- und Finanzausschuß über den Stand der Einnahmen und Ausgaben aus dem 14-Mio.-Topf zu berichten."

Da zum Zeitpunkt zur Erstellung der Sitzungsvorlage des Haupt- und Finanzausschusses am 27.11.00 konkrete Zahlen noch nicht ermittelt werden konnten, wird dieses hiermit für die Sitzungen des Bauausschusses und des Rates nachgeholt.

Beratungsergebnis

--

Unterschrift

Ergänzungsblatt

Sanierungsmaßnahmen geplant und beschlossen	Abrechnung der aus- geführten Leistungen	Kostenschätzung der noch auszuführenden Leistungen
<u>Kopernikusschule</u> Schulgebäude Westflügel und Mitteltrakt	920.000,00 DM	
Ostflügel		400.000,00 DM
Sporthalle		1.025.000,00 DM
<u>Stadtwaldschule</u> Schulgebäude	1.670.000,00 DM	
Sporthalle		550.000,00 DM
<u>GS Am Weinberg</u> Schulgebäude	915.000,00 DM	
<u>Edith-Stein-Schule</u>	ca. 2.150.000,00 DM	
<u>Drost-Rose-Schule</u>	ca. 2.370.000,00 DM	
<u>Otto-Lilienthal-Schule</u> Schulgebäude	ca. 520.000,00 DM	
Sporthalle		725.000,00 DM
<u>GS Pappelallee</u> Schulgebäude		1.000.000,00 DM
Sporthalle		300.000,00 DM
<u>GS Benninghausen</u>		800.000,00 DM
<u>Ostendorf-Gymnasium</u> <u>"Westflügel"</u>		900.000,00 DM
<u>Sporthalle am Dusterweg</u> <u>"Alt"</u>		1.100.000,00 DM
Zwischensumme 1	8.545.000,00 DM	6.800.000,00 DM.

Ergänzungsblatt

Zwischensumme 2		
<u>Personalkosten</u>	250.000,00 DM	250.000,00 DM

Sanierungsmaßnahmen geplant und beschlossen	Abrechnung der aus- geführten Leistungen	Kostenschätzung der noch auszuführenden Leistungen
--	---	---

Sanierungsmaßnahmen/Neubau
ausserplanmäßig beschlossen

<u>GS Hörste</u>	Kellergeschoß	74.000,00 DM	
" "	Erweiterung	435.000,00 DM	
<u>Stadttheater</u>	Heizungsanlage		
	1. BA	98.000,00 DM	
"	Polsterung und Reparatur der Be- stuhlung	223.000,00 DM	
"	Oberflächenerneue- rung des Parkett- u. Bühnenbodens	80.000,00 DM	
<u>Sozialamt</u>	Heizungsanlage	67.000,00 DM	
<u>Heimatmuseum</u>	Fassade	119.000,00 DM	
<u>Sportheim Jahnplatz</u>	Umbau und Sanierung -anteilig-		927.000,00 DM
<u>Ostendorf- Gymnasium</u>	Neubau -anteilig-		65.000,00 DM
Zwischensumme 3		1.096.000,00 DM	992.000,00 DM

Gesamt-Summe:	9.891.000,00 DM	8.042.000,00 DM
---------------	-----------------	-----------------

Ergänzungsblatt

9.891.000,00 DM + 8.042.000,00 DM =	17.933.000,00 DM
./. Zuschuss KWL u. Spenden "Stadttheater"	104.000,00 DM
	<hr/>
	17.829.000,00 DM
	=====

Somit ist zurzeit ein Defizit von 3.829.000,00 DM zu erwarten, das dazu führt, dass einige der ursprünglich vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen nicht mehr im Rahmen des 14 Mio. DM Budgets ausgeführt werden können. Diese verbleibenden Maßnahmen müssen in den Folgejahren aus dem Sammelnachweis finanziert werden.

Da für die Sporthallen Kopernikusschule, Stadtwaldschule und Otto-Lilienthal-Schule bisher noch keine Bewilligungsbescheide zu deren Sanierung vorliegen, kann erst nach Bekanntgabe der Zuschussbeträge über die sich dann ggf. verändernde Reihenfolge sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Finanzierung entschieden werden.